

**Projekt:**

**GE Friedberg - Assenheim und GE Nidderau - Assenheim**

**Strecke (3742) Friedberg (Hessen) - Hanau**

**Bauherr:**

DB Netz AG, Regionalbereich Mitte I.NP-MI-M-O(4), 60528 Frankfurt am Main

**Bauzeitraum:**

29.06.2019 - 15.07.2019

max. Schichtleistung PM 1000 URM: 465 m

**Gesamtumbaulänge: 10.680 m**

Los 10: Gleiserneuerung mit BR und PSS Friedberg - Assenheim  
von km 1,493 bis km 4,022

Los 20: Gleiserneuerung mit BR und PSS Nidderau - Assenheim  
von km 14,664 bis km 6,513

Vorhandene Oberbauform: W 60 - 1667 - B70

Oberbauform neu: W 60 - 1667 - B70

**Ergänzende Angaben zu Oberbau Gleis:**

Radius: kleinster Radius = 729 m

Überhöhung: u = 120 mm

**Maschinelle Bettungsreinigung, Bettungsrecycling, PSS gesamt: = 3640 m**

Maschinelle Bettungsreinigung, Bettungsrecycling des vorhandenen Altschotters  
sowie abschnittsweiser Planumsverbesserung mit der PM 1000 URM von:

Los 10: Gleiserneuerung mit BR und PSS Friedberg - Assenheim

von km 4,022 - km 2,329 = 1.693 m

von km 2,250 - km 2,053 = 197 m

von km 2,029 - km 1,493 = 536 m

Los 20: Gleiserneuerung mit BR und PSS Nidderau - Assenheim

von km 14.664 - km 14.250 = 414 m

von km 12.112 - km 11.500 = 612 m

von km 7.400 - km 7.212 = 188 m

**eurailpool GmbH**

Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning

Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20  
Fax +49 (0) 89 90 93 97-266  
info@eurailpool.com

**Niederlassung Österreich**

Kl. Neusiedler Str. 29  
A-2401 Fischamend

Tel. +43 (0) 2230 92 73  
Fax +43 (0) 2230 92 79 061

**Projekt:**

**GE Friedberg - Assenheim und GE Nidderau - Assenheim**

**Strecke (3742) Friedberg (Hessen) - Hanau**

**Einbau von Geoverbundstoff mit PLV-Maschine gesamt: = 3640 m**

Los 10: Gleiserneuerung mit BR und PSS Friedberg - Assenheim

von km 4,022 - km 2,329 = 1.693 m

von km 2,250 - km 2,053 = 197 m

von km 2,029 - km 1,493 = 536 m

Los 20: Gleiserneuerung mit BR und PSS Nidderau - Assenheim

von km 14.664 - km 14.250 = 414 m

von km 12.112 - km 11.500 = 612 m

von km 7.400 - km 7.212 = 188 m

**Gleiserneuerung (maschinell + konventionell) gesamt: = 10.680 m**

Los 10: Gleiserneuerung mit BR und PSS Friedberg - Assenheim

von km 4.022 - km 1.493 = 2.529 m

Los 20: Gleiserneuerung mit BR und PSS Nidderau - Assenheim

von km 14.664 - km 6.513 = 8.151 m

**Zusammenhangsarbeiten**

Entwässerungsarbeiten (986 m vorhandene Tiefenentwässerung und TE-Schächte spülen und freiräumen; 335 m Versickerschlitz herstellen) 1855 m Randwegkonstruktion liefern und herstellen

**Einbau Planumsschutzschicht: ca. 10.500 to**

**Ausbau von Unterbauschichten und Bettungsrückständen: ca. 21.150 to**

**eurailpool GmbH**

Lise-Meitner-Straße 9  
D-85737 Ismaning

Tel. +49 (0) 89 90 93 97-20  
Fax +49 (0) 89 90 93 97-266  
info@eurailpool.com

**Niederlassung Österreich**

Kl. Neusiedler Str. 29  
A-2401 Fischamend

Tel. +43 (0) 2230 92 73  
Fax +43 (0) 2230 92 79 061